

MUNICIPIO DE TANICHE, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA.

TESORERÍA MUNICIPAL

RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS

01/ENERO AL 30/JUNIO DEL 2021

FORMATO: IC-02

JUNIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
MT/01/21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES (2021)	MT/OF-AUT(001)/FHL/2021	TANICHE	ENTRE MANUEL SABINO CRESPO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA TERREROSA SA DE CV	07-05-2021	MT/OF-AUT(001)/FHL/2021	1,000,000.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	0512020200303001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	583,214.07	583,214.07	416,785.93		58.32
<b>Totales</b>																	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$583,214.07</b>	<b>\$583,214.07</b>	<b>\$416,785.93</b>	<b>50.00%</b>	<b>58.32%</b>	

**ENTREGA: 2° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/00977/2021 | INFORME | 2021 | 2° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2021-07-24 18:20:24 | MUNICIPIO | 00001000000503627124 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 453a4be2b5fa3b3b67a88968b3e2fcc6816bbd4df9be2115c4f8e22d31684ca0 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

gZ3oarE15e8LBhpvKPokwx4/wj/guewmMjIFS26rYyyxkH6vC6TmrrR/O7mNAiEh9im4D+cNCXJ3RGvxKJ2yogti7brEmLzk3Ro2L0CL6q6rW/v/1dC1+dStcSoRzuEbAGlyu4PBkYcmELRAUqqjGYPy89ONFNqdnYtjF5gOFFmsp+6Qm+1jtxKliAv4G6vbzVWTUezrnUKuia51vCzFhR+UrXBGwrQOV3IAOP29AGuyDqrdAf5iGkjmnbGm/ixIKgGfIFX2H7g6GDloagtq7VIWnud0r1tuojkXOI4XaVTbQzdekAgl80UyBlrwPB9rsW8lwGq75euP65eMhDxA==