

**MUNICIPIO DE TANICHE, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS**  
**01/ENERO AL 30/SEPTIEMBRE DEL 2021**

FORMATO: IC-02

SEPTIEMBRE CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE		
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	POR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
<b>OBRAS POR CONTRATO:</b>																									
MT/01/21	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN DIVERSAS CALLES (2021)	MT/OF- AUT(001)/FH/2021	TANICHE	ENTRE MANUEL SABINO CRESPO Y VENUSTIANO CARRANZA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA TERREROSA SA DE CV	07-05-2021	MT/OF- AUT(001)/FH/2021	1,000,000.00	0512 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	05120202003 - Promover infraestructura urbana que fortalezca el equipamiento de los centros de población Realizar el mejoramiento y rehabilitación de vialidades.	05120202003001 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	\$201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6152 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CARRETERAS, DOMINIO PUBLICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		100.00
<b>Totales</b>																	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	

**ENTREGA: 3° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/542/01712/2021 | INFORME | 2021 | 3° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2021-10-21 18:19:51 | MUNICIPIO | 00001000000503627124 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 0e1489830d595ce78ff1122ebd41107c062af9e14a4b95720564d182b3b5a7ee |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

DZVm4K04IUJkpagu0xYwhHVw8YzN5SJadHEiE/skfwR+dVe44dXGErVKOoSmad5eDRhm/WWdzoafmZ6eSxB89nVcVz0Qx5I9oF/gbX/NA7RNyj3Y19Zz3E5312AYNfvEwOIkKLxKpJx8J3gMU9hV3Fulib8tv0cLz/snccniYK9/ZzMX7/jJBoUhN4cgBhwdh4PaTpjutmOcTuFNauohIO/Zn8WL9kn0o9ENIDJFQVa7fNR44WDK3iLlcFHOQcfBLuQ790SJCUVfmcKcQlzhPGuxTBlpMbK7f1HvgD5/WjTTA/fBOcujrM6gmNz5cv33y3gDBEjqu9SXXk9Z4/tGQ==