

MUNICIPIO DE TANCICHE, DISTRITO DE EJUTLA, OAXACA
TESORERIA MUNICIPAL
RELACION DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS
DEL 01/ENERO AL 31/DICIEMBRE DE 2019

FORMATO: IC-02

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM. DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACIÓN		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO		PROGRAMA	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE				% DE AVANCE														
			LOCALIDAD	DOMICILIO			NÚMERO	IMPORTE							COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	PAGADO	POR EJERCER	FISICO	FINANCIERO												
OBRAS POR CONTRATO:																																	
FISM-DF/006	REHABILITACIÓN DE TRES AULAS Y ANEXOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ?PLAN SEXENAL? CON CLAVE 20DPR1675B (2019)	OF/MTO/542/FI SM-DF/06/2019	TANCICHE	ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, CENTRO TANCICHE, EJ Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, CENTRO TANCICHE, EJ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A DE C.V	COP/MTO/542/FI SM-DF/06/2019	554,193.33	006 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6122 - AMPLIACION, REMEDIACION, MANTENIMIENTO O REPARACION INTEGRAL DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO.	554,193.33	0.00	554,193.33	554,193.33	0.00		100%												
TOTAL DE LA OBRA:															554,193.33	0.00	554,193.33	554,193.33	0.00	100%	100%												
FISM-DF/008	MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES (2019)	OF/MTO/542/FI SM-DF/08/2019	TANCICHE	ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, CENTRO TANCICHE, EJ Y CALLE MANUEL SABINO CRESPO S/N, CENTRO TANCICHE, EJ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A DE C.V	COP/MTO/542/FI SM-DF/08/2019	326,920.77	003 - SUFICIENTES VIAS DE COMUNICACION	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	326,920.77	0.00	326,920.77	326,920.77	0.00		100%												
TOTAL DE LA OBRA:															326,920.77	0.00	326,920.77	326,920.77	0.00	100%	100%												
FISM-DF/001	CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS DORMITORIO (2019)	OF/MTO/542/FI SM-DF/01/2019 Y SF/SPIP/DPIP/A	TANCICHE	ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA S/N, CENTRO TANCICHE, EJU Y ENTRE CALLE MANUEL SABINO CRESPO Y 2DA DE IGNACIO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A DE C.V	COP/MTO/542/FI SM-DF/01/2019	1,393,579.99	007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	696,790.00	0.00	696,790.00	696,790.00	0.00		100%												
									007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	05 - CONVENIOS ESTATALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8302008 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	696,789.99	0.00	696,789.99	696,789.99	0.00		100%												
TOTAL DE LA OBRA:															1,393,579.99	0.00	1,393,579.99	1,393,579.99	0.00	100%	100%												
FISM-DF/002	CONSTRUCCIÓN DE 30 SANITARIOS SECOS (2019)	OF/MTO/542/FI SM-DF/02/2019 Y SF/SPIP/DPIP/A	TANCICHE	ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ S/N, CENTRO TANCICHE, EJUTLA, O Y ENTRE CALLE COLON Y ALDAMA S/N, CENTRO TANCICHE, EJ	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ZOCRAM S.A DE C.V	COP/MTO/542/FI SM-DF/02/2019	1,203,135.38	007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	125,570.97	0.00	125,570.97	125,570.97	0.00		100%												
									007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	475,996.72	0.00	475,996.72	475,996.72	0.00		100%												
									007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	05 - CONVENIOS ESTATALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8302008 - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6111 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	601,567.69	0.00	601,567.69	601,567.69	0.00		100%												
TOTAL DE LA OBRA:															1,203,135.38	0.00	1,203,135.38	1,203,135.38	0.00	100%	100%												

ENTREGA: 4° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/02304/2019 | INFORME | 2019 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y TERMINADAS | 2020-01-30 22:02:51 | MUNICIPIO | 00001000000404877165 | MTO850101TQ4 | MUNICIPIO DE TANICHE | EJUTLA | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N TANICHE 71586 | municipiotaniche2020@gmail.com | | AUTORIDAD | TOMAS MAURICIO RIOS VILLANUEVA | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 6136e5156310339df238e3a34c2fbcc265ebd066fc4a0309aef0e3afd17c0521 |

FIRMA ELECTRÓNICA

cEiil6AuGx7w9mrA8SicZu3YX48k6FLjxuj/vPmhJKYAsVp18rkFNYkWzv5/FbkTrnHDzizfhk9PCpNqzie66VtwgqqJb5sbV+uqJd/s4aXJLVRAMfWXuxsq1yB3PG8a4uc7SXFN
QXfM22QMgmtm84nj6/BARhsCdEB40ii9m+A7EZabCuMzOQ8PE0sukRn2bO/XPagAb7v2upP6ghV3v3033r+mFQZ+5P9dxmvrQMngMiZr+o7nCUp+s05W/fiTMyepJkbSo
8XbyQvylDasrGGQC6FRsNuK7akwldNgVYDR+MB2foFv2cutM8nPHObsfHTwXbEvijW6mVQQfHBX9g==